



Città di Grosseto

Settore: SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 179 del 31/01/2020

Oggetto: **Lavori di rifacimento della sede stradale di Via Caravaggio - Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

Il Responsabile del servizio

Premesso che:

- con Delib. G.C. n. 424/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di rifacimento della sede stradale di Via Caravaggio”*, acclarante l'importo complessivo € 200.000,00;
- l'importo complessivo di € 200.000,00 è finanziato al Cap. 72054 Imp. 134/2019;
- con contratto rep. 9670 del 12/06/2019 detti lavori sono stati appaltati all'Impresa *“Innocenti Costruzioni di Innocenti Geom. Mauro”* per l'importo di € 117.226,37 oltre costi per la sicurezza di € 4.629,18, quindi per l'importo complessivo di € 121.855,55 (IVA esclusa);
- detti lavori sono stati consegnati con verbale in data 09/09/2019 e che si sensi dell'art. 64 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 08/01/2020;
- l'ultimo quadro economico approvato con D.D. n. 2424 del 19/11/2019 (*Affidamento incarico fornitura e posa in opera di alberature e cespugli - Ditta Favilli Rinaldo s.r.l. di Castiglione della Pescaia*) è il seguente:

A) Importo dei lavori	€ 117.226,37
Costi della sicurezza	€ 4.629,18
	Importo lavori € 121.855,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 22% sui lavori	€ 26.808,23
Dir.Op. Isp.Cant. e Coord. Sic.	€ 4.685,04
Incentivo progettazione 2%	€ 3.178,71
Verifica prog. Esec.	€ 1.388,68
Affidamento Favilli	€ 19.608,63
Economie di gara	€ 22.475,16
	Sommano € 78.144,45
	Importo complessivo € 200.000,00

Considerato che:

- durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

progetto originario, consistenti principalmente nel rifacimento della canalizzazione interrata della pubblica illuminazione rinvenuta all'interno dell'aiuola spartitraffico centrale di Via Caravaggio, precisamente nel tratto compreso tra Piazza dello Stadio e Via Pietro Aldi, oltre al rifacimento dei marciapiedi ammalorati sempre nello stesso tratto, sia lato fabbricati che lato ferrovia, in accoglimento delle richieste di alcuni cittadini residenti;

- tali esigenze hanno imposto variazioni quantitative e qualitative delle opere appaltate, ed una variazione del prezzo convenuto, e per tali motivi è stata redatta l'allegata perizia di variante e suppletiva, che prevede n. 14 nuovi prezzi unitari non presenti nel progetto principale;
- l'importo in aumento della perizia è pari ad € 17.890,24 al netto el ribasso di gara, secondo il seguente conteggio:

Importo lordo di variante	€ 182.484,40
di cui:	
- Importo lavori:	€ 177.855,22
- Costi sicurezza:	€ 4 629,18
Ribasso di gara sui lavori: 24,030%	
- Importo netto	€ 135 116,61
- Costi sicurezza:	€ 4 629,18
Importo netto variante	€ 139.745,79
A detrarre importo netto appaltato	<u>€ 121.855,55</u>
Importo netto suppletivo	€ 17.890,24

Dato atto che:

- l'importo in aumento della variante, pari al 14,68% dell'importo contrattuale:
 - ✓ rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in quanto inferiore al 15% dell'importo del contratto;
 - ✓ trattasi di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
 - ✓ trattasi di lavori finalizzati al miglioramento e al completamento dunzionale dell'opera appaltata e non alterano la natura generale del contratto;
 - ✓ ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018, per le lavorazioni per le quali non è fissato il prezzo contrattuale, sono stati concordati n. 14 NP unitari ricavati in parte dal Bollettino Regionale Toscana 2019, ed in parte da nuove analisi avendo a riferimento i prezzi di contratto, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore;
 - ✓ non comporta integrazione dell'importo complessivo finanziato, trovando copertura all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

Vista:

- la perizia di variante e suppletiva (corredata di schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'appaltatore, con il quale il medesimo accetta di eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale, con l'aggiunta di n. 14 nuovi prezzi unitari ivi previsti), costituita dai seguenti elaborati, che si alegano al presente atto in formato digitale (*.pdf):
 01. Relazione di variante;
 02. Computo Metrico Estimativo;
 03. Quadro di Raffronto;
 04. Atto di sottomissione;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

Tutto ciò premesso,

Determina

1) di approvare l'allegata perizia di variante e suppletiva, acclarante l'importo netto in aumento di **€ 17.890,24** oltre IVA, costituita dai seguenti elaborati, che si alegano al presente atto in formato digitale (*.pdf):

- 01. Relazione di variante;
- 02. Computo Metrico Estimativo;
- 03. Quadro di Raffronto;
- 04. Atto di sottomissione;

2) di dare atto che l'importo in aumento della variante, pari al 14,68% dell'importo contrattuale:

- ✓ rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in quanto inferiore al 15% dell'importo del contratto;
- ✓ trattasi di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- ✓ trattasi di lavori finalizzati al miglioramento e al completamento dunzionale dell'opera appaltata e non alterano la natura generale del contratto;
- ✓ ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018, per le lavorazioni per le quali non è fissato il prezzo contrattuale, sono stati concordati n. 14 NP unitari ricavati in parte dal Bollettino Regionale Toscana 2019, ed in parte da nuove analisi avendo a riferimento i prezzi di contratto, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore;
- ✓ non comporta integrazione dell'importo complessivo finanziato, trovando copertura all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

3) di affidare l'esecuzione delle opere in variante all'Impresa *"Innocenti Costruzioni di Innocenti Geom. Mauro"*, dando atto che l'importo ribassato dei lavori varia da € 117.226,37 oltre € 4.629,18 di costi della sicurezza ad € 135.116,61 oltre € 4.629,18 di costi della sicurezza;

4) di impegnare il maggior importo di **€ 17.890,24** oltre IVA 22% (**€ 21.826,09** complessivi) al Cap. 72054 Imp. 284/2020, ove esiste la necessaria disponibilità, modificando l'ultimo quadro economico di cui alla D.D. n. 2424 del 19/11/2019 in maniera seguente:

	LAVORI		
A1	Totale lavori (soggetti a ribasso)		€ 135.116,61
A2	Costi della sicurezza (non ribassabili)		€ 4.629,18
A	Totale lavori		€ 139.745,79
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 30.744,07	
B2	Dir.Op. Isp.Cant. e Coord. Sic.	€ 4.685,04	
B3	Incentivo progettazione 2%	€ 3.178,71	
B4	Verifica prog. Esec.	€ 1.388,68	

B5	Affidamento Favilli		€ 19.608,63	
B6	Economie di gara		€ 649,08	
B		Sommano		€ 60.254,21
A+B		Importo complessivo		€ 200,000.00

5) di dare atto che il codice CIG relativo all'appalto in oggetto è il seguente: 778054767F;

6) di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che, in ordine all'iter del procedimento, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro l'anno 2020;

7) di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2019;

8) di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett. b) della Legge n. 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;

9) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

10) dare atto che i tempi di esecuzione vengono protratti di 30 giorni rispetto alle previsioni contrattuali originarie, per cui il termine di ultimazione è protratto a tutto il 07/02/2020;

11) di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato assunto dall'Ing. Raffaele Gualdani con D.D. 2290 del 04/11/2019;

12) di dare atto che l'operatore economico affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage);

13) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

14) di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza e secondo quanto disposto dall'art 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del servizio

Arch. Mauro Pollazzi

;